

Załącznik Nr 5do Zarządzenia Nr 7/2005 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 29 marca 2005 roku**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2004 ROKU**

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Wartość		Plan (po zmianach) na 31.12.2004 roku		Wykonanie (nakłady) poniesione w 2004	Ogółem nakłady na całą inwestycje	Wartość Wykonanych robót od pocz.roku (dla zadań kont.)	Charakterystyka Zakresu wykonanych robót uwagi
				Rozp. zadania	Zakończe nia zadania	kosztory sowa	Z przetargu	Środki z budżetu	Środki pozyskane z innych źródeł				
1.	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna -Studium wykonalności i ocena oddziaływania na realizację zadań oczyszczalnia ścieków, wodociągi) -Opracowanie projektu I-etapu wodociągu do SEE Wykroty - oprac. Wraz z wnioskiem do dof. W/w zadań	010	opracowanie projekt bud. oprac.	I/2004 III/2004 2004	VI/2004 VI/2004 VI/2005			56.730 22.570 117.120		56.730 22.570 70.272	 29.770	56.730 29.770 70.272	Opracowanie otrzymano otrzymano pozwolenie na budowę 45.140,- - środki nie wygasające
2.	Likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie Małej Obwodnicy w Nowogrodźcu	600		VII/04	IX/04			20.000		20.000		20.000	20.000,-środki nie wygasające

3.	Modernizacja I.Parkowej Wykroty	600	730 mb	X/03	XII/03	269.365	202.200 +18.977	170.562		171.471	239.369		Uregulowanie należności OT – 30.03.2004 r. 239.369,-
	- remont mostu przy ul. Krótkiej Wykroty			IX/03	XI/03	60.673	61.938 +11.337	40.650		40.372	73.274		uregulowanie należności OT –30.03.2004 r. 73.274,-
	Modernizacja dróg na terenie :							130.050		76.784	230.806		OT –17.05.2004 230.806,- DR Milików
	- Milikowa,(DR.Miliów) -SSE,(ul.Wyzwoelnia W-ty)		942 mb 1.387 mb	III/04 III/04	V/04 V/04	182.356 220.786	218.221 219.734			52.285	232.866		OT-20.05.2004 r. 232.866 – (SEE)
4.	Wykup gruntów na cele publiczne z przeznaczeniem m.in. pod cmentarze i boiska	700	zakup					150.000		99.891			Wykupiono grunty: - boiska sportowe, - cmentarz komunalne
5.	Zakup komputerów i oprogramowania obsługującego Biuletyn Informacji Publicznej W Urzędzie	750	zakup					44.100		40.410	40.410		Zakupiono monitory .komputery, oprogramowania Antywirusowe ,do EDG,USC, podzespoły do komputerow
6.	Dofinansowanie : - Zakup samochodu strażackiego - zakupu alarmu -kontynuowanie remontu remiz	754	Dofin. Dofin. Modern.	VIII/03	VI/04			217.545 6.000 111.600		217.545 6.000 64.767 46.355	46.355		Dofin. zakup sam. OSP Dofin. zakupu alarmu -Rem.remizy Gosciszów-zakończony . Rozpoczęto prace rozbudowy remizy w Wykrotach
7.	Budowa sali sportowej przy Zespole Oświatowym w Nowogrodźcu	801	budowa				4.000.000	x	2.000.000 (kredyt)	x	43.697		procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zostanie przeprowadzona w 2005 roku
8	Remont dachu – Szkoła Podstawowa-Czerna	801	remont	IX/04	IX/04			71.300		70.206	70.206		Rozpoczęto remont dachu

9	Zakup Komputerów-Gimnazjum	801	zakup					5.000		4.270			Zakupiono kserokopiarke
10	Organizacja nowych stanowisk pracy-zakup komputerów i oprogramowania	852	zakup	VI/04	XI/04				10.875 (dotacja celowa)	10.875			Zakupiono: - 2 komputery, - oprogramowanie, - drukarkę, - ksero,
11	Oświetlenie ulic w Wykrotach, Zebrzydowej. Parzycach	900	Pkty oświetl					73.000		58.742	58.742		Wykonano : - 9 pktów ośw. Wykroty - 3 pkty ośw. Z-dowa -zadanie kontynuowane
12	Budowa stadionu piłkarskiego w Nowogrodźcu	926	Modern.					9.500	(MENIS) 300.000	309.388	1.275.318		Zakończono modernizację stadionu
OGÓŁEM								1.245.727	2.310.875	1.438.933			
								3.556.602					

Udziały w spółkach

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3
„TERMOEL” w Nowogrodźcu	430.000	430.000
„ Hydro-Tech „ Nowogrodziec	15.000	15.000
„ Widuch-Hydro” S.A Kielce (zakup udziałów)	5.100	5.100
Razem	450.100	450.100